



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



Secretaría
de Innovación, Ciencia
y Educación Superior



Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior ProExOEES 2015

Datos Generales

Obra: CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL (REFRENDO 2015)	Ejercicio: 2016
Empresa: ORTEGA ORTIZ DE MONTELLANO ALFONSO	Contrato: SOP/RF/LP/PU/ED/OB/ITES/2016-0014
Municipio: ABASOLO	Localidad: ABASOLO
Fecha de Inicio: 09 DE FEBRERO DEL 2016	Fecha de Término: 12 DE FEBRERO DEL 2017
Avance Físico: 50%	Avance Financiero: 4.47%
Inversión: \$ 20,000,000.00	



Tecnológico Nacional de México



Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior



Fotografías de la Obra

