



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



Secretaría  
de Innovación, Ciencia  
y Educación Superior



## Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior ProExOEES 2014

---

### Datos Generales

<b>Obra:</b> CONSTRUCCIÓN TERCERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL (REFRENDO 2015)	<b>Ejercicio:</b> 2016
<b>Empresa:</b> COMERCIALIZADORA MGI DEL MORAL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	<b>Contrato:</b> SOP/RF/LP/PU/ED/OB/ITES/2015-0199
<b>Municipio:</b> ABASOLO	<b>Localidad:</b> ABASOLO
<b>Fecha de Inicio:</b> 4 DE ENERO DEL 2016	<b>Fecha de Término:</b> 31 DE OCTUBRE DEL 2016
<b>Avance Físico:</b> 82.90 %	<b>Avance Financiero:</b> 16.10%
<b>Inversión:</b> \$13,333,333.32	



Tecnológico Nacional de México



Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior



## Fotografías de la Obra

