



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



Secretaría  
de Innovación, Ciencia  
y Educación Superior



## Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior ProExOEES 2015

---

### Datos Generales

<b>Obra:</b> CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL (REFRENDO 2015)	<b>Ejercicio:</b> 2016
<b>Empresa:</b> ORTEGA ORTIZ DE MONTELLANO ALFONSO	<b>Contrato:</b> SOP/RF/LP/PU/ED/OB/ITES/2016-0014
<b>Municipio:</b> ABASOLO	<b>Localidad:</b> ABASOLO
<b>Fecha de Inicio:</b> 09 DE FEBRERO DEL 2016	<b>Fecha de Término:</b> 12 DE FEBRERO DEL 2017
<b>Avance Físico:</b> 24%	<b>Avance Financiero:</b> 3.96%
<b>Inversión:</b> \$ 20,000,000.00	



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior



## Fotografías de la Obra

